

**CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EJERCICIO FISCAL 2019  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO**

No	No. SNIP	ND. SMIP	Proyecto y Comunidad	FINANCA MIENTO	No. Cont.	Fecha de Inicio	Fecha finalizado	Costo del proyecto	Beneficiarios	Empresa Constructora	Contratista	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Status 31-07-2019
1	234181	498	MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LA BASURA ACTUAL, DEL ROTADERO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	municipal	01-2019	04-05-2019	13-07-2019	Q. 248,000.00	9000 Personas	CONCRETO DE GUATEMALA	Sergio Virgilio de León Cruz	100%	100%	LIQUIDADO
2	234083	491	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XOJÁ, CAMINO A LAS FLORES, CANTÓN TZANUJUP, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Municipal	02-2019	05-06-2019	05-08-2019	Q. 599,529.00	890 personas	MAVONCI	Alberto Ixcollin Pérez	100%	90%	RECEPCION
3	244686	517	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIKOR, FASE II, CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	municipal	03-2019	06-06-2019	05-08-2019	Q. 249,529.00	1817 Personas	MAVONCI	Alberto Ixcollin Pérez	100%	90%	RECEPCION
4	244776	518	CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR CHUJUANIA, SECTOR LA GEMAGA Y SECTOR XOLCORRAL, CANTÓN CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Municipal	04-2019	07-06-2019	06-09-2019	Q. 549,546.20	800 Personas	DISEÑOS DE OCCIDENTE	Nettali Rene Mazariegos Rodas	40%	40%	EJECUCION
5	234165	496	CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA Y MURO DE CONTENCIÓN, SECTOR XECORRAL, CANTÓN TZANUJUP, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	municipal	05-2019	07-06-2019	06-09-2019	Q. 384,707.85	890 Personas	DISEÑOS DE OCCIDENTE	Nettali Rene Mazariegos Rodas	40%	40%	EJECUCION
6	234114	493	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS LÓPEZ, CANTÓN PALÁ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Municipal	06-2019	13-06-2019	12-10-2019	Q. 649,600.00	815 Personas	Multiservicios Proarco	Julia Ester Quiroa Campagniac	40%	35%	EJECUCION
7	244785	524	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAZARO TEJÓN CANTÓN PALÁ, SECTOR CHUJUA, CANTÓN TZANUJUP Y SECTOR EL CEMENTERIO CANTÓN CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	municipal	07-2019	13-06-2019	12-10-2019	Q. 394,500.00	2500 Personas	Multiservicios Proarco	Julia Ester Quiroa Campagniac	40%	40%	EJECUCION
8	229226	488	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ABELINO, CANTÓN CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Municipal	08-2019	13-06-2019	12-10-2019	Q. 599,800.00	2500 Personas	Nueva Imagen	Ángel Emanuel Martínez Juárez	40%	40%	EJECUCION
9	244419	515	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ROBLES, CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	municipal	09-2019	14-06-2019	13-08-2019	Q. 173,999.76	2498 Personas	CONCRETO DE GUATEMALA	Sergio Virgilio de León Cruz	100%	90%	RECEPCION
10	244784	523	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, LA JOYA, SECTOR TZE'P GONZÁLEZ, ALDEA XEAL, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Municipal	10-2019	02-08-2019	02-10-2019	Q. 186,560.00	2207 Personas	CONSTRUCCIONES FUTURAS	Helser Alberro Ramos Baren	0%	0%	EJECUCION
11	226636	471	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTÓN CHUJUANIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	CODEDE	11-2019	05-08-2019	31-01-2020	Q. 849,748.50	1985 Personas	DISEÑOS DE OCCIDENTE	Nettali Rene Mazariegos Rodas	0%	0%	EJECUCION
12	223751	462	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN), ALDEA XEAL, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	CODEDE	012-2019	17-09-2019	17-03-2020	Q. 2,158,685	2598 Personas	PREYECCIONES MODERNAS	Mynor Joel López de León	0%	0%	EJECUCION
13	246455	526	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, HACIA LOS RENOS, CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	013-2019	27/10/2019	27/11/2019	Q. 174,200.00	2500 Personas	FUENTES GOMEZ INGENIERIA	Keller Alexander Fuentes Gómez	0%	0%	
14	234122	494	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ALVARADO II, CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	014-2019	27/10/2019	27/11/2019	Q. 149,600.00	2500 Personas	FUENTES GOMEZ INGENIERIA	Kelles Alexander Fuentes Gómez	0%	0%	

  
Pedro López Guzmán  
Director Municipal de Planificación

  
Marco Antonio Gómez Escalante  
Director Financiero Municipal

  
Vo.Bo. Gregorio Tomás Chávez  
Alcalde Municipal

