



Municipalidad de San Francisco La Unión

Corporación Municipal 2016 - 2020

Administración Tomàs Chávez

CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO

No	No. SNIP	No. SMIP	Proyecto y Comunidad	FINANCIAMIENTO	No. Cont.	Fecha de Inicio	Fecha finalización	Costo s/Cont.			Empresa Constructora	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	Status 31-12-2018
								Aporte CODEDE	Aporte Municipal	Aporte Comunitario				
1	225797	467	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, SECTOR GARCÍA, XESAUUYUP, CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	01-2018	23-07-2018	22-10-2018	Q. 488,800.00	Q. 488,800.00	Q. 488,800.00	FUENTES GOMES INGENIERIA	100%	100%	LIQUIDADO
2	226764	470	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON REGINALDO, SECTOR BOCA DEL MONTE, SECTOR CHIMANTANIC Y MIXGLABAJ, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	02-2018	23-07-2018	22-10-2018	Q. 724,000.00	Q. 724,000.00	Q. 724,000.00	CONSTRUCTORA SELMA	100%	100%	LIQUIDADO
3	216693	451	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTÓN CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	03-2018	23-07-2018	05-03-2019	Q. 849,750.50	Q. 849,750.50	Q. 849,750.50	DISEÑOS DE OCCIDENTE	70%	70%	EJECUCIÓN
4	225861	469	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	04-2018	20-08-2018	20-10-2018	Q. 521,529.00	Q. 521,529.00	Q. 521,529.00	MAYCONCI	100%	100%	LIQUIDADO
5	225796	466	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOMA II, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	05-2018	17-09-2018	17-12-2018	Q. 441,750.00	Q. 441,750.00	Q. 441,750.00	CONSTRUFR	50%	50%	EJECUCION
6	225799	468	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAXTOR II, CANTÓN CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNICIPAL	07-2018	24-09-2018	22-11-2018	Q. 258,958.40	Q. 258,958.40	Q. 258,958.40	CONCRETO DE GUATEMALA	100%	100%	LIQUIDADO
7	205681	426	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTÓN PAXÁN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNI/COD EDE	06-2018	20-09-2018	15-03-2019	Q. 875,654.00	Q. 11,346.00	Q. 1,030.00	PROYECCION ES MODENAS	100%	34%	EJECUCION
8	205684	433	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTÓN PALÁ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNI/COD EDE	08-2018	03-10-2018	02-03-2019	Q. 883,000.00	Q. 3,000.00	Q. 2,400.00	CONSTRUCTORA G. BAUTISTA	100%	13%	EJECUCION
9	205685	434	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	MUNI/COD EDE	L-01-2018	03-10-2018	02-02-2019	Q. 1,054,671.00	Q. 27,329.00	Q. 2,266.60	FUENTES GOMEZ INGENIERIA	100%	47%	EJECUCION

Departamento de Quetzaltenango, República de Guatemala C.A.



Vo.Bo. Gregorio Tomàs Chávez
Alcalde Municipal de San Francisco La Unión



Marco Antonio Gómez
Director Financiero Municipal



Pedro López Guzmán
Director Municipal de Planificación