


**CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ARRASTRE,  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.  
Ejercicio fiscal 2016**

No.	No. SMIP	No. SMIP	Proyecto y Comunidad	Fuente / F	No. De convenio	No. Cont.	Fecha inicio	Fecha finalización	Costo S/Cont.				Empresa Constructora	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Observaciones
									Aporte CODEDE	Aporte Municipal	Aporte Comunitario	Costo del proyecto				
1	136279	321	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SECTOR XOLUYUP, CANTÓN CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Munl/CODE DE	92-2014	03-2014	18-07-2014	18-03-2015	Q. 2,246,269.00	Q. 1,679,878.78	Q. 352,222	Q. 3,926,500.00	Constructora RAMOS	100%	100%	LIQUIDADO 13-01-2016
2	123489	287	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA, ALDEA XEAL, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Munl/CODE DE	133-2015	07-2015	29-02-2016	30-06-2016	Q. 788,860.00	Q. 99,116.66	Q. 3,000.00	Q. 890,976.66	FUENTES GOMEZ Ingenieria y Construcción	100%	100%	LIQUIDADO 12/08/2016
3	123496	293	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTÓN CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Munl/CODE DE	140-2015	08-2015	01-03-2016	30-06-2016	Q. 702,780.00		Q. 2,156.27	Q. 704,936.27	FUENTES GOMEZ Ingenieria y Construcción	100%	100%	LIQUIDADO 14-08-2016

  
Pedro Lopez Guzmán  
Director Municipal de Planificación



  
Marco Antonio Gómez Escalante  
Director Financiero Municipal



  
Vo.Bo. Gregorio Tomás Chávez Matán  
Alcalde Municipal

