

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 23/06/2020 12:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables													
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (SOSEP)	Mes	Meta física	600	0	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	0	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
SUBSIDIO FUNERAL, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTETANGO	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	0	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física	2000	0	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera	0	19255	34611	46086.50	99952.50	16.66%	16.66%
SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera		19255	34611	46086.50	99952.50	16.66%	16.66%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	120000	0	120000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	120000	0	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 23/06/2020 12:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	345999.9960	0	345999.9960	0	Ejecución financiera	1760	13000	25000	20000	59760	17.27%	17.27%
CAPACITACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	345999.9960	0	345999.9960	0	Ejecución financiera	1760	13000	25000	20000	59760	17.27%	17.27%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	35	0	35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	11876045.57	0	11876045.57	0	Ejecución financiera	962506.64	18065	40885	65274	1086730.64	9.15%	9.15%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	180	0	180	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	918750	0	918750	0	Ejecución financiera	43750				43750	4.76%	4.76%
SUBSIDIO PARA CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	297000	0	297000	0	Ejecución financiera	1900	5565	15385	9600	32450	10.93%	10.93%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTÓN CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	239845.57	0	239845.57	0	Ejecución financiera	239845.57				239845.57	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LÁZARO TECÚN CANTÓN PALÁ, SECTOR CHUIXAQ CANTÓN TZANJUYUP Y SECTOR EL CEMENTERIO CANTÓN CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNIÓN,	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	61700	0	61700	0	Ejecución financiera	61700				61700	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 23/06/2020 12:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIAGONAL A LA IGLESIA CATOLICA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	600	0	600	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	341250	0	341250	0	Ejecución financiera	16250				16250	4.76%	4.76%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	630000	0	630000	0	Ejecución financiera	30000				30000	4.76%	4.76%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, FASE II, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	1200	0	1200	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	630000	0	630000	0	Ejecución financiera	30000				30000	4.76%	4.76%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROBLES, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	1200	0	1200	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	630000	0	630000	0	Ejecución financiera	30000				30000	4.76%	4.76%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	630000	0	630000	0	Ejecución financiera	30000				30000	4.76%	4.76%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHMASM, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	1000	0	1000	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	630000	0	630000	0	Ejecución financiera	30000				30000	4.76%	4.76%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	1200	0	1200	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	787500	0	787500	0	Ejecución financiera	37500				37500	4.76%	4.76%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ZAC SIWAN, CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	89.25	0	89.25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	787500	0	787500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1600	0	1600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	945000	0	945000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, C	Metro cuadrado	Meta física	800	0	800	0	Ejecución física	0				0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 23/06/2020 12:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, C	Metro cuadrado	Meta financiera	472500	0	472500	0	Ejecución financiera	22500				22500	4.76%	4.76%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3800000	0	3800000	0	Ejecución financiera	314061.07	12500	25500	55674	407735.07	10.73%	10.73%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Pago	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	45000	0	45000	0	Ejecución financiera	45000				45000	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CIENAGA A XESAJUYUP, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Pago	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	30000	0	30000	0	Ejecución financiera	30000				30000	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	1500	0	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	180000	0	180000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	180000	0	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	300	0	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	505000	0	505000	0	Ejecución financiera	0	47910	47910	22700	118520	23.47%	23.47%
SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	10	0	10	0	Ejecución física		1	1	1	3	30%	30%
		Meta financiera	505000	0	505000	0	Ejecución financiera		47910	47910	22700	118520	23.47%	23.47%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 23/06/2020 12:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5699598.15	0	5699598.15	0	Ejecución financiera	1231261.62	345884	156805	85982	1819932.62	31.93%	31.93%
SUBSIDIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	600000	0	600000	0	Ejecución financiera	46771.47	16500	33000	38072	134343.47	22.39%	22.39%
SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	3952608	0	3952608	0	Ejecución financiera	37500	329384	123805	47910	538599	13.63%	13.63%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN), ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	692240.15	0	692240.15	0	Ejecución financiera	692240.15				692240.15	100%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO NO. 3), SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	0	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	454750	0	454750	0	Ejecución financiera	454750				454750	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	500	0	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	267060	0	267060	0	Ejecución financiera	4465.67	9500	22255	16050	52270.67	19.57%	19.57%
SUBSIDIO PARA RECOLECCION DE BASURA, EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	267060	0	267060	0	Ejecución financiera	4465.67	9500	22255	16050	52270.67	19.57%	19.57%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 23/06/2020 12:46


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica													
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica													
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Unidad	Meta física	10	0	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	220000	0	220000	0	Ejecución financiera	0	0	0	140790.54	140790.54	64%	64%
SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS POR ESTADO DE CALAMIDAD (COVID 19), SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	969	0	969	0	Ejecución física				969	969	100%	100%
		Meta financiera	100000	0	100000	0	Ejecución financiera				98847.04	98847.04	98.85%	98.85%
APOYO DOTACION INSUMOS EN ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID 19 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	9	0	9	0	Ejecución física				1	1	11.11%	11.11%
		Meta financiera	120000	0	120000	0	Ejecución financiera				41943.50	41943.50	34.95%	34.95%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física	250	0	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	723000	0	723000	0	Ejecución financiera	15000	0	33368	17066	65434	9.05%	9.05%
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física			1	1	2	16.67%	16.67%
		Meta financiera	408000	0	408000	0	Ejecución financiera			33368	17066	50434	12.36%	12.36%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	0	520	0	Ejecución física	0				0	0%	0%
		Meta financiera	315000	0	315000	0	Ejecución financiera	15000				15000	4.76%	4.76%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 23/06/2020 12:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Reprogramaciones	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Metas física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural													
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	200	0	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	355000	0	355000	0	Ejecución financiera	0	0	29501	17437.50	46938.50	13.22%	13.22%
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR FEMENINO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUEZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física			1	1	2	16.67%	16.67%
		Meta financiera	355000	0	355000	0	Ejecución financiera			29501	17437.50	46938.50	13.22%	13.22%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	72000	0	72000	0	Ejecución financiera	2000	2000	2000	2000	8000	11.11%	11.11%
SUBSIDIO PARA PAGO DE ALQUILER DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Mes	Meta física	12	0	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	72000	0	72000	0	Ejecución financiera	2000	2000	2000	2000	8000	11.11%	11.11%

F:  **MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO LA UNIÓN**
JUAN HERNÁNDEZ HUINAC
 ALCALDE MUNICIPAL
 2020 - 2024
 Alcalde