

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 15/01/2022 18:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	600000	600000		Ejecución fina	29618.33	18347.96	22041.39	36475.08	106482.76	17.75%	360793.35	60.13%	17.75%	60.13%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	29618.33	18347.96	22041.39	36475.08	106482.76	17.75%	360793.35	60.13%	17.75%	60.13%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0.90	0.90	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	577500	577500		Ejecución fina	0	0	0	522167	522167	90.42%	522167	90.42%	90.42%	90.42%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJAL RASTRO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	985	1	Ejecución física				886	886	89.95%	886	89.95%	98.44%	98.44%
		Meta financiera	577500	577500	0	Ejecución financiera	0	0	0	522167	522167	90.42%	522167	90.42%	90.42%	90.42%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	1000	1000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	90000	90000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	65550	72.83%	0%	72.83%
CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	2	16.67%	0%	16.67%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	65550	72.83%	0%	72.83%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 15/01/2022 18:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	31007	30800	18550	18970	99327	19.87%	480672.85	96.13%	19.87%	96.13%
MANEJO BOSQUES NATURALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	31007	30800	18550	18970	99327	19.87%	480672.85	96.13%	19.87%	96.13%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Unidad	Meta física	35	35	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	13322300.78	13322300.78		Ejecución fina	75647	118959.52	82729.24	1616943	1894278.76	14.22%	10723586.84	100%	14.22%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROBLES, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	598600	598600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	598600	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1400	1346	1	Ejecución física				1346	1346	100%	1346	100%	96.14%	96.14%
		Meta financiera	892500	801444.60	1	Ejecución financiera	0	0	0	699855.60	699855.60	87.32%	699855.60	87.32%	78.42%	78.42%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTÓN TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física				501	501	53.3%	501	53.3%	53.3%	53.3%
		Meta financiera	593250	593250	0	Ejecución financiera	0	0	0	332316.40	332316.40	56.02%	332316.40	56.02%	56.02%	56.02%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI MARTIN, CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	195617	195617	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	195617	100%	0%	100%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	8265	6915	8750	12215	36145	18.07%	146969.51	73.48%	18.07%	73.48%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 15/01/2022 18:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO, CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	1003000	1003000	0	Ejecución financiera	0	0	0	125000	125000	12.46%	1003000	100%	12.46%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIAGONAL A LA IGLESIA CATOLICA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	32200	32200	0	Ejecución financiera	32200	0	0	0	32200	100%	32200	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	580	580	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	367500	367500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON DALMACIO CHANAX A PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	1002000	1002000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1002000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, FASE II, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	599000	599000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	599000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHMASM, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	119940	119940	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	119940	100%	0%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ZAC SIWAN, CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	749800	749800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	749800	100%	0%	100%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	90	177	1	Ejecución física					0	0%	160	90.4%	0%	177.78%
		Meta financiera	873520	873520	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	786168	90%	0%	90%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	408119	408119	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	408119	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA X	Metro cuadrado	Meta física	1200	1377	1	Ejecución física				1376	1376	99.93%	1377	100%	114.67%	114.75%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 15/01/2022 18:

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA X	Metro cuadrado	Meta financiera	787500	841920	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	767125	91.12%	0%	97.41
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUJUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	41944	41944	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	41944	100%	0%	100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX, CANTÓN PALÁ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	187369	187369	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	187369	100%	0%	100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUWCHAJ, CANTÓN TZANJUJUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	345619	345619	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	345619	100%	0%	100
CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	35182	112044.52	73979.24	154244	375449.76	34.13%	764809.55	69.53%	34.13%	69.53
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	1002500	1002500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1002500	100%	0%	100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	308658.82	308658.82	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	308658.82	100%	0%	100
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	71960	71960	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	71960	100%	0%	100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	116821.56	116821.56	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	116821.56	100%	0%	100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100
		Meta financiera	149882.40	149882.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	149882.40	100%	0%	100
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CAN	Metro cuadrado	Meta física	1250	1333	1	Ejecución física				1333	1333	100%	1333	100%	106.64%	106.64

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 15/01/2022 18:45


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	650000	650000		Ejecución fina	2100	95072.90	7400	17800	122372.90	18.83%	185020.40	0%	18.83%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	520	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	10	83.33%	33.33%	83.33%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	2100	95072.90	7400	17800	122372.90	61.19%	185020.40	92.51%	61.19%	92.51%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	200	200	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	9700	86732	20205	35651	152288	101.53%	245281.83	99.71%	101.53%	163.52%
CAPACITACION TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	10	83.33%	33.33%	83.33%
		Meta financiera	150000	246000	1	Ejecución financiera	9700	86732	20205	35651	152288	61.91%	245281.83	99.71%	101.53%	163.52%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta física	125	125	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	24000	24000	0%	73200	100%	0%	122%
APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	125	125	1	Ejecución física				0	0	0%	125	100%	0%	100%
		Meta financiera	60000	73200	2	Ejecución financiera	0	0	0	24000	24000	32.79%	73200	100%	40%	122%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 15/01/2022 18:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	24000	24000		Ejecución fina	2000	0	2000	4000	8000	33.33%	26000	100%	33.33%	108.33%
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1		1	2	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	24000	26000	1	Ejecución financiera	2000	0	2000	4000	8000	30.77%	26000	100%	33.33%	108.33%

F: 
Alcalde Municipal
