

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	19391.39	50369.02	57446.28	36285.42	163492.11		46.71%	46.71%
288652-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4		33.33%	33.33%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	19391.39	50369.02	57446.28	36285.42	163492.11		46.71%	46.71%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0		0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA AL RASTRO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	985	985	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0		0%	0%
288657-CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	50360	33800	20000	104160	20.83%	20.83%
288642-FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	50360	33800	20000	104160	20.83%	20.83%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7581712	7581712	0	Ejecución financiera	995070.30	317356.18	167370	684765.20	2164561.68	28.55%	28.55%
283368-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZALAJ CHE, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	982	982	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	567000	567000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
283369-MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	656	656	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	383000	383000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
288650-CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	136241	159105	73105	368451	46.06%	46.06%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1225	1337.80	1	Ejecución física				1337.80	1337.80	100%	109.21%
		Meta financiera	755000	212335	1	Ejecución financiera	0	0	0	212335	212335	100%	28.12%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTÓN PALÁ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1333	1	1	Ejecución física	1			0	1	100%	0.08%
		Meta financiera	755000	459187.50	1	Ejecución financiera	365437.50	0	0	93750	459187.50	100%	60.82%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
289770-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTÓN PAXÁN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	557	650	1	Ejecución física	649			1	650	100%	116.7%
		Meta financiera	350000	418295.50	1	Ejecución financiera	314816.40	0	0	103479.10	418295.50	100%	119.51%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTÓN TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	911	911	0	Ejecución física	649			1	650	71.35%	71.35%
		Meta financiera	565000	565000	0	Ejecución financiera	314816.40	0	0	103479.10	418295.50	74.03%	74.03%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	177	17	1	Ejecución física				17	17	100%	9.6%
		Meta financiera	875000	87352	1	Ejecución financiera	0	0	0	87352	87352	100%	9.98%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1346	1346	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	801712	801712	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
288646-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	230000	230000	0	Ejecución financiera	0	91595	8265	11265	111125	48.32%	48.32%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	63.60	63.60	1	Ejecución física		63.60			63.60	100%	100%
		Meta financiera	89520.18	89520.18	1	Ejecución financiera	0	89520.18	0	0	89520.18	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDEC)	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	5100	2550	11000	18650	6.22%	6.22%
288648-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	5100	2550	11000	18650	6.22%	6.22%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera	10081.61	18629.99	7100	7100	42911.60	15.89%	15.89%
288649-APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera	10081.61	18629.99	7100	7100	42911.60	15.89%	15.89%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2235000	2235000	0	Ejecución financiera	188746.01	294518.28	349596.62	189220.78	1022081.69	45.73%	45.73%
CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física			10		10	20%	20%
		Meta financiera	135000	135000	0	Ejecución financiera	0	0	99715	0	99715	73.86%	73.86%
288639-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2100000	2100000	0	Ejecución financiera	188746.01	294518.28	249881.62	189220.78	922366.69	43.92%	43.92%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4126144	4126144		0	Ejecución financiera	0	0	217282.50	0	217282.50	5.27%	5.27%
AMPLIACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	135	135		0	Ejecución física			135		135	100%	100%
		Meta financiera	250000	250000		0	Ejecución financiera	0	0	217282.50	0	217282.50	86.91%	86.91%
279166-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	400	400		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3876144	3876144		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	500	500		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		0	Ejecución financiera	0	38440	63279.72	40000	141719.72	47.24%	47.24%
288643-CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	300000	300000		0	Ejecución financiera	0	38440	63279.72	40000	141719.72	47.24%	47.24%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4285242	4285242		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
288655-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
289772-CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	350	350		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4235242	4235242		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	250	250		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	620000	620000		0	Ejecución financiera	7950	23360	5750	7311	44371	7.16%	7.16%
MEJORAMIENTO CÁNCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	520		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
288653-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	170000	170000		0	Ejecución financiera	7950	23360	5750	7311	44371	26.1%	26.1%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	13000	6500	10000	29500	8.43%	8.43%
288659-CAPACITACION TALLER (ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	13000	6500	10000	29500	8.43%	8.43%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Mes	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	74000	74000	0	Ejecución financiera	0	0	24600	0	24600	33.24%	33.24%
294355-APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física			1		1	8.33%	8.33%
		Meta financiera	74000	74000	0	Ejecución financiera	0	0	24600	0	24600	33.24%	33.24%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24000	24000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
288645-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	24000	24000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 5/05/2022 18:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

F:



Alcalde Municipal

