

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	350000	350000		Ejecución fina	24233.29	43068.40	71265.79	35518.99	174086.47	49.74%	337578.58	96.45%	49.74%	96.45%	
288652-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%	
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	24233.29	43068.40	71265.79	35518.99	174086.47	49.74%	337578.58	96.45%	49.74%	96.45%	
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	550000	550000		Ejecución fina	0	0	54963	0	54963	9.99%	54963	9.52%	9.99%	9.99%	
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJAAL RASTRO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	985	986	1	Ejecución física			99		99	10.04%	99	10.04%	10.05%	10.05%	
		Meta financiera	550000	577130	1	Ejecución financiera	0	0	54963	0	54963	9.52%	54963	9.52%	9.99%	9.99%	
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	70000	70000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
288657-CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	18500	78096.77	54500	40718	191814.77	38.36%	295974.77	59.19%	38.36%	59.19%
288642-FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	7	58.33%	33.33%	58.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	18500	78096.77	54500	40718	191814.77	38.36%	295974.77	59.19%	38.36%	59.19%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7581712	7581712		Ejecución fina	636987.85	785078.40	169979.50	1136255.9	2728301.65	35.99%	4892863.33	89.99%	35.99%	89.99%
283368-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZALAJ CHE, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	982	982	0	Ejecución física		86	0		86	8.76%	86	8.76%	8.76%	8.76%
		Meta financiera	567000	567000	0	Ejecución financiera	0	487535.40	22680	0	510215.40	89.99%	510215.40	89.99%	89.99%	89.99%
283369-MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	656	656	0	Ejecución física	77		0		77	11.74%	77	11.74%	11.74%	11.74%
		Meta financiera	383000	383000	0	Ejecución financiera	296642.10	0	19000	0	315642.10	82.41%	315642.10	82.41%	82.41%	82.41%
288650-CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	7	58.33%	33.33%	58.33%
		Meta financiera	800000	1300000	1	Ejecución financiera	132393.25	212277.50	117299.50	86562	548532.25	42.19%	916983.25	70.54%	68.57%	114.62%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUERA, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1518	1518	1	Ejecución física				1518	1518	100%	1518	100%	100%	100%
		Meta financiera	919074.90	919074.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	919074.90	919074.90	100%	919074.90	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1225	1338.80	2	Ejecución física			1		1	0.07%	1338.80	100%	0.08%	109.29%
		Meta financiera	755000	872120	2	Ejecución financiera	0	0	2000	0	2000	0.23%	214335	24.58%	0.26%	28.39%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTÓN PALÁ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1333	1	1	Ejecución física		0			0	0%	1	100%	0%	.08%
		Meta financiera	755000	461188	2	Ejecución financiera	0	2000.50	0	0	2000.50	0.43%	461188	100%	0.26%	61.08%
289770-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTÓN PAXÁN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	557	650	1	Ejecución física					0	0%	650	100%	0%	116.7%
		Meta financiera	350000	418295.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	418295.50	100%	0%	119.51%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTÓN TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	911	995	1	Ejecución física	345				345	34.67%	995	100%	37.87%	109.22%
		Meta financiera	565000	617983	1	Ejecución financiera	199687.50	0	0	0	199687.50	32.31%	617983	100%	35.34%	109.38%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	177	17	1	Ejecución física					0	0%	17	100%	0%	9.6%
		Meta financiera	875000	87352	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	87352	100%	0%	9.98%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1346	1347	1	Ejecución física			1347		1347	100%	1347	100%	100.07%	100.07%
		Meta financiera	801712	124089	1	Ejecución financiera	0	0	0	124089	124089	100%	124089	100%	15.48%	15.48%
288646-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	7	58.33%	33.33%	58.33%
		Meta financiera	230000	230000	0	Ejecución financiera	8265	83265	9000	6530	107060	46.55%	218185	94.86%	46.55%	94.86%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	63.60	63.60	1	Ejecución física					0	0%	63.60	100%	0%	100%
		Meta financiera	89520.18	89520.18	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89520.18	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	2550	12518.10	9650	8550	33268.10	11.09%	51918.10	17.31%	11.09%	17.31%
288648-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	7	58.33%	33.33%	58.33%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	2550	12518.10	9650	8550	33268.10	11.09%	51918.10	17.31%	11.09%	17.31%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	270000	270000		Ejecución fina	7100	5100	7100	7100	26400	9.78%	69311.60	25.67%	9.78%	25.67%
288649-APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera	7100	5100	7100	7100	26400	9.78%	69311.60	25.67%	9.78%	25.67%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2235000	2235000		Ejecución fina	257641.24	232486.60	232015.01	225660.02	947802.87	42.41%	1969884.56	73.86%	42.41%	73.86%
CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTÓN TZANJUJUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	10	20%	0%	20%
		Meta financiera	135000	135000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	99715	73.86%	0%	73.86%
288639-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2100000	2100000	0	Ejecución financiera	257641.24	232486.60	232015.01	225660.02	947802.87	45.13%	1870169.56	89.06%	45.13%	89.06%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4126144	4126144		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	217282.50	86.91%	0%	86.91%
AMPLIACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	135	135	0	Ejecución física					0	0%	135	100%	0%	100%	
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	217282.50	86.91%	0%	86.91%	
279166-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	3876144	3876144	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	144356	32830	25650	29250	232086	77.36%	373805.72	57.51%	77.36%	124.6%	
288643-CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	7	58.33%	33.33%	58.33%	
		Meta financiera	300000	650000	1	Ejecución financiera	144356	32830	25650	29250	232086	35.71%	373805.72	57.51%	77.36%	124.6%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4285242	4285242		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288655-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
289772-CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4235242	4235242	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	620000	620000		Ejecución fina	15445	5750	458150	24440	503785	81.26%	548156	100%	81.26%	100.53%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	520	0	Ejecución física			520		520	100%	520	100%	100%	100%
		Meta financiera	450000	452400	1	Ejecución financiera	0	0	452400	0	452400	100%	452400	100%	100.53%	100.53%
288653-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	170000	170000	0	Ejecución financiera	15445	5750	5750	24440	51385	30.23%	95756	56.33%	30.23%	56.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	350000	350000		Ejecución fina	31840.79	6500	14700	7700	60740.79	17.35%	90240.79	25.78%	17.35%	25.78%
288659-CAPACITACION TALLER (ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	7	58.33%	33.33%	58.33%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	31840.79	6500	14700	7700	60740.79	17.35%	90240.79	25.78%	17.35%	25.78%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Mes	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	74000	74000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	24600	33.24%	0%	33.24%
294355-APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	1	8.33%	0%	8.33%
		Meta financiera	74000	74000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	24600	33.24%	0%	33.24%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	24000	24000		Ejecución fina	0	10000	2000	2000	14000	58.33%	14000	58.33%	58.33%	58.33%
288645-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	1	1	1	3	25%	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	24000	24000	0	Ejecución financiera	0	10000	2000	2000	14000	58.33%	14000	58.33%	58.33%	58.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2022 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					

F: 
Alcalde Municipal

