

Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Jer. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Jer. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Jer. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Jer. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Jer. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Areas con alumbrado público	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	350000	350000		Ejecución fina	22318.99	22415.73	40560.75	98965.74	184261.21	52.65%	521839.79	100%	52.65%	149.1%
288652-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	350000	521839.79	1	Ejecución financiera	22318.99	22415.73	40560.75	98965.74	184261.21	35.31%	521839.79	100%	52.65%	149.1%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	550000	550000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	54963	9.52%	0%	9.99%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA AL RASTRO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	985	986	1	Ejecución física					0	0%	99	10.04%	0%	10.05%
		Meta financiera	550000	577130	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	54963	9.52%	0%	9.99%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	70000	70000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
288657-CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	28715	29500	21500	27503	107218	21.44%	403192.77	80.64%	21.44%	80.64%
288542-FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	28715	29500	21500	27503	107218	21.44%	403192.77	80.64%	21.44%	80.64%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7581712	7581712		Ejecución fina	861195.54	240789.72	178640	1055712.1	2336337.39	30.82%	7229200.72	100%	30.82%	103.97%
283368-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZALAJ CHE, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	982	982	0	Ejecución física		1		1	2	0.2%	88	8.96%	0.2%	8.96%
		Meta financiera	567000	589490.40	1	Ejecución financiera	0	77275	0	2000	79275	13.45%	589490.40	100%	13.98%	103.97%
283369-MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	656	656	0	Ejecución física		578		1	579	88.26%	656	100%	88.26%	100%
		Meta financiera	383000	401841.60	1	Ejecución financiera	0	84199.50	0	2000	86199.50	21.45%	401841.60	100%	22.51%	104.92%
288650-CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	800000	1486357.16	2	Ejecución financiera	268280.54	62840.22	70325	167928.15	569373.91	38.31%	1486357.16	100%	71.17%	185.79%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUERA, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1518	1518	1	Ejecución física					0	0%	1518	100%	0%	100%
		Meta financiera	919074.90	919074.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	919074.90	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1225	1338.80	2	Ejecución física					0	0%	1338.80	100%	0%	109.29%
		Meta financiera	755000	872120	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	214335	24.58%	0%	28.39%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Jer. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Jer. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Jer. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance Jer. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Jer. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTÓN PALÁ SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1333	1	1	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	.08%
		Meta financiera	755000	461188	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	461188	100%	0%	61.08%
289770-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTÓN PAXÁN SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física	38		1	10	49	81.67%	49	81.67%	81.67%	81.67%
		Meta financiera	1500000	1521444.98	1	Ejecución financiera	577500	0	75000	868944.98	1521444.98	100%	1521444.98	100%	101.43%	101.43%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	557	650	1	Ejecución física					0	0%	650	100%	0%	116.7%
		Meta financiera	350000	418295.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	418295.50	100%	0%	119.51%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTÓN TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	911	995	1	Ejecución física			0		0	0%	995	100%	0%	109.22%
		Meta financiera	565000	640583	2	Ejecución financiera	0	0	22600	0	22600	3.53%	640583	100%	4%	113.38%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	177	17	1	Ejecución física					0	0%	17	100%	0%	9.6%
		Meta financiera	875000	87352	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	87352	100%	0%	9.98%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1346	1347	1	Ejecución física				0	0	0%	1347	100%	0%	100.07%
		Meta financiera	801712	126089	2	Ejecución financiera	0	0	0	2000	2000	1.59%	126089	100%	0.25%	15.73%
288646-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	230000	273629	1	Ejecución financiera	15415	16475	10715	12839	55444	20.26%	273629	100%	24.11%	118.97%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	63.60	63.60	1	Ejecución física					0	0%	63.60	100%	0%	100%
		Meta financiera	89520.18	89520.18	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89520.18	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	8550	8550	7050	27950.30	52100.30	17.37%	104018.40	34.67%	17.37%	34.67%
288648-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	8550	8550	7050	27950.30	52100.30	17.37%	104018.40	34.67%	17.37%	34.67%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	300	300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	270000	270000		Ejecución fina	7100	7100	7100	7050	28350	10.5%	97661.60	36.17%	10.5%	36.17%
288649-APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera	7100	7100	7100	7050	28350	10.5%	97661.60	36.17%	10.5%	36.17%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2235000	2235000		Ejecución fina	220493.11	232210.50	304086.65	289614.28	1046404.54	46.82%	3016289.10	73.86%	46.82%	73.86%
CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	10	20%	0%	20%
		Meta financiera	135000	135000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	99715	73.86%	0%	73.86%
288639-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2100000	2916574.10	1	Ejecución financiera	220493.11	232210.50	304086.65	289614.28	1046404.54	35.88%	2916574.10	100%	49.83%	138.88%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4126144	4126144		Ejecución fina	0	32467.50	0	1245310.5	1277778	30.97%	1495060.50	99.9%	30.97%	99.9%
AMPLIACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	135	135	0	Ejecución física		0			0	0%	135	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	32467.50	0	0	32467.50	12.99%	249750	99.9%	12.99%	99.9%
279166-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física				20	20	5%	20	5%	5%	5%
		Meta financiera	3876144	3876144	0	Ejecución financiera	0	0	0	1245310.50	1245310.50	32.13%	1245310.50	32.13%	32.13%	32.13%
300943-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR GÓMEZ CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	296	296	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	533300	533300	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	38500	22500	73349	24076	158425	52.81%	532230.72	81.88%	52.81%	177.41%
288643-CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	300000	650000	1	Ejecución financiera	38500	22500	73349	24076	158425	24.37%	532230.72	81.88%	52.81%	177.41%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4285242	4285242		Ejecución fina	300000	0	0	0	300000	7%	300000	0%	7%	0%
288655-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
289772-CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física	1				1	0.29%	1	.29%	0.29%	.29%
		Meta financiera	4235242	4235242	0	Ejecución financiera	300000	0	0	0	300000	7.08%	300000	7.08%	7.08%	7.08%
<b>Eje Katun:</b>		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	620000	620000		Ejecución fina	40504	88540	15050	7250	151344	24.41%	699500	100%	24.41%	100.53%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	520	0	Ejecución física					0	0%	520	100%	0%	100%
		Meta financiera	450000	452400	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	452400	100%	0%	100.53%
288653-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	170000	247100	1	Ejecución financiera	40504	88540	15050	7250	151344	61.25%	247100	100%	89.03%	145.35%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Seguridad alimentaria y nutricional														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	350000	350000		Ejecución fina	45807	32824	20500	48330.50	147461.50	42.13%	237702.29	67.91%	42.13%	67.91%
288656-CAPACITACION TALLER (ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	11	91.67%	33.33%	91.67%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	45807	32824	20500	48330.50	147461.50	42.13%	237702.29	67.91%	42.13%	67.91%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Mes	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	74000	74000		Ejecución fina	0	0	24600	0	24600	33.24%	49200	66.49%	33.24%	66.49%
2894355-APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física			1		1	8.33%	2	16.67%	8.33%	16.67%
		Meta financiera	74000	74000	0	Ejecución financiera	0	0	24600	0	24600	33.24%	49200	66.49%	33.24%	66.49%
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	24000	24000		Ejecución fina	2000	2000	2000	0	6000	25%	20000	83.33%	25%	83.33%
288645-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2022 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1		3	25%	6	50%	25%	50%
		Meta financiera	24000	24000	0	Ejecución financiera	2000	2000	2000	0	6000	25%	20000	83.33%	25%	83.33%

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 12/01/2023 13:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
															