

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION**

Fecha y Hora: 7/09/2023 22:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	75000	75000		Ejecución fina	14200	0	0	24500	38700	51.6%	38700	51.6%	51.6%	51.6%
304794-APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1			1	2	16.67%	2	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	14200	0	0	24500	38700	51.6%	38700	51.6%	51.6%	51.6%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	400000	400000		Ejecución fina	266976.58	51765.09	19531.08	66509.57	404782.32	101.2%	404782.32	67.46%	101.2%	101.2%
304783-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	400000	600000	1	Ejecución financiera	266976.58	51765.09	19531.08	66509.57	404782.32	67.46%	404782.32	67.46%	101.2%	101.2%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304789-CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2023 22:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
<b>Áreas municipales reforestadas o conservadas</b>	Hectarea	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	450000	450000		Ejecución fina	180171	37129.02	51300	74430	343030.02	76.23%	343030.02	76.23%	76.23%	76.23%
<b>304750-FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	180171	37129.02	51300	74430	343030.02	76.23%	343030.02	76.23%	76.23%	76.23%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
<b>Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción</b>	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1203989.75	1203989.75		Ejecución fina	710605.81	55965	935397	162258	1864225.81	154.84%	1864225.81	100%	154.84%	100%
<b>314354-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUCANAC CANTÓN CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>	Metro cuadrado	Meta física	445	445	1	Ejecución física			405	40	445	100%	445	100%	100%	100%
		Meta financiera	254700	254700	1	Ejecución financiera	0	0	231777	22923	254700	100%	254700	100%	100%	100%
<b>311605-CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CIÉNAGA CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>	Metro	Meta física	60	60	1	Ejecución física			55		55	91.67%	55	91.67%	91.67%	91.67%
		Meta financiera	753100	753100	1	Ejecución financiera	0	0	584640	0	584640	77.63%	584640	77.63%	77.63%	77.63%
<b>304782-CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera	635605.81	55965	118980	139335	949885.81	99.99%	949885.81	99.99%	99.99%	99.99%
<b>289770-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTÓN PAXÁN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>	Metro cuadrado	Meta física	9.75	9.75	0	Ejecución física	1				1	10.26%	1	10.26%	10.26%	10.26%
		Meta financiera	253989.75	253989.75	0	Ejecución financiera	75000	0	0	0	75000	29.53%	75000	29.53%	29.53%	29.53%

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2023 22:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	70000	70000		Ejecución fina	40610	14000	29518.94	21257.14	105386.08		0			
304779-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	70000	140000	1	Ejecución financiera	40610	14000	29518.94	21257.14	105386.08	75.28%	105386.08	75.28%	150.55%	150.55%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	80000	80000		Ejecución fina	52050	9700	9700	9700	81150	101.44%	81150	72.46%	101.44%	101.44%
304781-APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	80%	8	80%	80%	80%
		Meta financiera	80000	112000	1	Ejecución financiera	52050	9700	9700	9700	81150	72.46%	81150	72.46%	101.44%	101.44%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2300000	2300000		Ejecución fina	1117905.17	183982.64	151894.02	270883.58	1724665.41	74.99%	1724665.41	74.99%	74.99%	74.99%
304749-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	2300000	2300000	0	Ejecución financiera	1117905.17	183982.64	151894.02	270883.58	1724665.41	74.99%	1724665.41	74.99%	74.99%	74.99%

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2023 22:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
<b>Familias con servicios de alcantarillado</b>																
	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6212500	6212500		Ejecución fina	81990	2379584.8	81990	0	2543564.80	40.94%	2543564.80	41.9%	40.94%	41.9%
279166-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	685	685	0	Ejecución física		400			400	58.39%	400	58.39%	58.39%	58.39%
		Meta financiera	5679200	5679200	0	Ejecución financiera	0	2379584.80	0	0	2379584.80	41.9%	2379584.80	41.9%	41.9%	41.9%
300943-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR GÓMEZ CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	296	296	0	Ejecución física	100		100		200	67.57%	200	67.57%	67.57%	67.57%
		Meta financiera	533300	533300	0	Ejecución financiera	81990	0	81990	0	163980	30.75%	163980	30.75%	30.75%	30.75%
<b>Eje Katun:</b>																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
<b>Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi</b>																
	Familia	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	320000	320000		Ejecución fina	240235	108400	43000	66350	457985	143.12%	457985	68.36%	143.12%	143.12%
304773-CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	320000	670000	1	Ejecución financiera	240235	108400	43000	66350	457985	68.36%	457985	68.36%	143.12%	143.12%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 7/09/2023 22:49


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	9946149.30	9946149.30		Ejecución fina	0	0	0	4788934.3	4788934.32	48.15%	4788934.32	48.15%	48.15%	48.15%
289772-CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	804	804	0	Ejecución física				402	402	50%	402	50%	50%	50%
		Meta financiera	9946149.30	9946149.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	4788934.3	4788934.32	48.15%	4788934.32	48.15%	48.15%	48.15%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Infraestructura en Salud	Metro cubico	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	110000	110000		Ejecución fina	52825	5265	15766	13150	87006	79.1%	87006	79.1%	79.1%	79.1%
304777-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	110000	110000	0	Ejecución financiera	52825	5265	15766	13150	87006	79.1%	87006	79.1%	79.1%	79.1%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	140000	140000		Ejecución fina	187490	2650	0	5300	195440	139.6%	195440	65.15%	139.6%	139.6%
304786-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1		1	7	58.33%	7	58.33%	58.33%	58.33%
		Meta financiera	140000	300000	1	Ejecución financiera	187490	2650	0	5300	195440	65.15%	195440	65.15%	139.6%	139.6%

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION**

Fecha y Hora: 7/09/2023 22:49

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	124865.03	8750	10692	78055	222362.03	148.24%	222362.03	67.38%	148.24%	148.24%
304792-CAPACITACION TALLER (ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	150000	330000	1	Ejecución financiera	124865.03	8750	10692	78055	222362.03	67.38%	222362.03	67.38%	148.24%	148.24%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	24000	24000		Ejecución fina	12000	2000	2000	2000	18000	75%	18000	75%	75%	75%
304803-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	24000	24000	0	Ejecución financiera	12000	2000	2000	2000	18000	75%	18000	75%	75%	75%

F:   
Alcalde Municipal

